

ТРИСТРАНЕН ПРОТОКОЛ

между участниците в строителния процес за изпълнение на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изграждане на платформа за инвалиди и оформяне на централен вход на ДКЦ-1-Русе ЕООД”

Днес, на 26.06.2017 г., в Русе, между:

1. **„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-1-РУСЕ ЕООД”**, ЕИК 117115549, със седалище гр. Русе, адрес на управление: ул. “Независимост” № 2, представлявано от д-р Цветан Траянов Райчинов - Управител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„ДЕКРА-СТРОЙ“ ЕООД**, ЕИК 117684931, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, адрес на управление: ул. “Цанко Церковски” № 6, представлявано Красимир Стефанов Атанасов – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

и

3. **„ГЛОБУС” ООД**, ЕИК 117102039, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул.”Александровска” № 50 А, представлявано от инж.Светла Симеонова Георгиева, наричано за краткост **СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР**,

Се проведе заседание за обсъждане изпълнението на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изграждане на платформа за инвалиди и оформяне на централен вход на ДКЦ-1-Русе ЕООД”.

На заседанието присъстваха:

1. Д-р Цветан Райчинов – Управител „ДКЦ-1-Русе” ЕООД;
2. Красимир Атанасов – Управител „Декра-строй” ЕООД;
3. инж.Светла Георгиева –Управител, „Глобус” ООД;

Страните коментираха напредъка на строежа и се съгласиха, че поради наличие на непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни количества СМР , както следва:

1. Обличане на фасада в частта – етап 1 от разрешението за строителство - С цел завършване на обекта се налага да се облече фасадата от страна на асансьор/платформата и стълбището с около 50 кв.м. композитен алуминиев панел, каквито са колоните и таваните. Видовите работи не са включени в техническото задание. Предвидени към втори етап на СМР.

2. Допълнително изграждане на тротоар с тротоарни плочи - 29 кв.м. - След направа на настилка с тротоарни плочи по приложения проект за вертикална планировка – етап 1, се получи праг с височина 10-12 см. Това при всички случаи ще възпрепятства предвижването на пациенти, особено трудно подвижни, и ще създава условие за злополуки. Освен това така изпълненото ниво на тротоара, създава опасност от влизане на вода през прозорците на сутерена. Съгласно преработен проект пред прозорците да се изградят предпазни бордюри. За завършването на тротоара се налага да се изградят и 11 л.м. бордюри. Количествата са предвидени към втори етап на СМР.

3. За завършване на фасадата се налага да се продължи и облицовката на цокъла с полиран гранит с 11 кв.м.

4. С цел обезопасяване предвижването на пациенти при зимни условия и при мокро време, да се вгради в настилка изтривалка с четчици.

Горните количества СМР не са включени в проекта и не са част от КС. Предвидени са в проектосметната документация и заложили към втори етап на строителното разрешение.

Страните се съгласиха, че определени количества СМР по конкретни позиции от КС, не е необходимо да се изпълняват.

Изготви се заменителна таблица, в която се описаха подробно и изрично, с конкретни стойности, допълнителните количества работа по конкретни позиции, както и намалението на количества по конкретни позиции от КС.

Установи се разлика в стойността на СМР в размер на 8 890,75 лв. без ДДС, съответно 10 668,90 лв.

Страните се съгласиха, че смяната на изпълнителя е нецелесъобразна поради икономически и технически причини и би предизвикала дублиране на разходи на възложителя.

Страните отчетоха, че с евентуалното изменението на договора няма да се промени цялостния характер на поръчката, стойността на изменението ще е до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство, както и че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл.20, ал.3 от ЗОП.

Страните приеха, че за изпълнение на допълнителните количества СМР е необходимо удължаване на срока на договора с 14 (четиринадесет) календарни дни.

След подробно обсъждане, присъстващите решиха да се завърши строителството като се възложат допълнителните количества СМР с допълнително споразумение към основния договор.

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра за всяка една от страните.

ЗА „ДКЦ-1-Русе“ ЕООД -

ЗА „ДЕКРА-СТРОЙ“ ЕООД -

ЗА „ГЛОБУС-ООД“ -

